

DETALHES DA OBRA 07652022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 27/08/2026 17:39

Situação: Finalizada Administrativa ou Judicialmente

Valor atual: R\$ 2.586.783,00 | Pago: R\$ 430.509,19 | Execução: 16,7%

Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO

Bairro:

Endereço: Ruas diversas

Início: 20/12/2022 | Previsão: 20/12/2023 | Finalização: 10/10/2023

Contratada: Emprotec - Empresa de Projetos Tecnicos E Construcao Civil Ltda. - Me | CNPJ: 10465480000110

Protocolo: 42240/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 21/02/2025 | Lat. -6.7544400, Long. -38.2393000 | 5 foto(s)

Condições Iniciais | 21/02/2025 | Lat. -6.7544400, Long. -38.2393000 | 7 foto(s)

— Medições —

18/04/2023 a 15/06/2023 | R\$ 196.921,64 |

20/12/2022 a 17/04/2023 | R\$ 234.217,55 |

— Contratos —

000007652022 | Emprotec - Empresa de Projetos Tecnicos E Co... | R\$ 2.586.783,00 | até 20/12/2023

— Aditivos —

Documento 96228/23 | Valor | R\$ -29.661,91 | Conforme parecer técnico apenso.

— Convênios —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 07652022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

7995 | 02/10/2023 | R\$ 196.291,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...

5948 | 02/08/2023 | R\$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...

1938 | 18/04/2023 | R\$ 234.217,55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...

— Pagamentos —

7995 | 06/10/2023 | R\$ 196.291,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...

1938 | 05/10/2023 | R\$ 134.217,55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...

1938 | 05/07/2023 | R\$ 100.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230505416 |

Declaração de Acessibilidade | ARTSOUSA.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/arquivo/197fc...>

Documento de Finalização | TERMO DE ENCERRAMENTO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/arquivo/7cf48...>

Projeto Básico | PROJETOS.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/arquivo/2b814...>

Planilha Contratada | PLANILHAVENCEDORA.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/arquivo/72c5b...>

Ordem de Serviço | Contrato 765-2022.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/arquivo/f1d66...>

Planilha de Medição | BM 02.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/medicoes/1948...>

Planilha de Medição | PLANILHA DE MEDIÇÃO 01.01- SOUSA CT 750.2022.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07652022/medicoes/1948...>