

DETALHES DA OBRA 06852021

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 18:22
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 815.032,51 | Pago: R\$ 815.032,51 | Execução: 93,2%
Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —
Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Bairro:
Endereço: Av. Floriano Peixoto, s/n, Areias, Sousa/PB
Início: 04/11/2021 | Previsão: 29/05/2025 | Finalização: 07/10/2024
Contratada: GERPLAN ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 36240305000118
Protocolo: 25394/23 | Secretaria:

— Condições da obra —
Condições Finais | 20/03/2025 | Lat. -6.7563800, Long. -38.2241100 | 16 foto(s)
Condições Iniciais | 21/02/2025 | Lat. -6.7563900, Long. -38.2241100 | 10 foto(s)

— Medições —
24/04/2024 a 06/08/2024 | R\$ 104.764,37 |
03/04/2024 a 23/04/2024 | R\$ 87.316,46 |
09/12/2023 a 02/04/2024 | R\$ 117.527,73 |
05/07/2023 a 08/12/2023 | R\$ 213.630,88 |
30/12/2022 a 04/07/2023 | R\$ 120.705,20 |
14/10/2022 a 29/12/2022 | R\$ 89.474,11 |
04/11/2021 a 13/10/2022 | R\$ 26.361,63 |

— Contratos —
000006852021 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | R\$ 815.032,51 | até 29/05/2025

— Aditivos —
Documento 138881/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme parecer técnico de engenharia
Documento 63549/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme parecer técnico de engenharia.

DETALHES DA OBRA 06852021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Documento 07464/24 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA
Documento 86027/23 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA
Documento 114326/22 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme em anexo

— Convênios —
886795/2019/MC/CAIXA | UNIÃO FEDERAL | R\$ 960.000,00

— Empenhos —
12295 | 19/12/2024 | R\$ 81.613,76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
8288 | 26/08/2024 | R\$ 104.764,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
5005 | 03/06/2024 | R\$ 87.316,46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
2457 | 26/03/2024 | R\$ 117.527,73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
387 | 30/01/2024 | R\$ 213.630,88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6258 | 15/08/2023 | R\$ 120.705,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
868 | 08/03/2023 | R\$ 89.474,11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Pagamentos —
12295 | 31/01/2025 | R\$ 81.613,76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
8288 | 30/09/2024 | R\$ 104.764,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
5005 | 25/06/2024 | R\$ 87.316,46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
2457 | 15/04/2024 | R\$ 117.527,73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
387 | 26/02/2024 | R\$ 213.630,88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6258 | 30/08/2023 | R\$ 120.705,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
868 | 30/03/2023 | R\$ 89.474,11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Restos a pagar —
12295 | — | R\$ 81.613,76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Documentos —
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20210409454 |
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO .pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/arquivo/d1947...>

DETALHES DA OBRA 06852021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Projeto Básico | DE_CR-1063358-09_2019_ARQ_01-03_ass.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/arquivo/7de16...>

Planilha Contratada | Planilha Ginasio - Sousa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/arquivo/82094...>

Ordem de Serviço | 17- ORDEM DE SERVIÇO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/arquivo/813e6...>

Planilha de Medição | PLE 07.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/1978...>

Planilha de Medição | PLE 06.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/1974...>

Planilha de Medição | PLE 05.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/1974...>

Planilha de Medição | PLE 4.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/1973...>

Planilha de Medição | PLE GINASIO - BM 03.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/1973...>

Planilha de Medição | PLE GINASIO - BM 02.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/1969...>

Planilha de Medição | PLE GINASIO - BM 01.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06852021/medicoes/1969...>