

DETALHES DA OBRA 06862022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 18:49
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 845.452,13 | Pago: R\$ 834.797,88 | Execução: 98,7%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: CRECHE
Bairro:
Endereço: TRAVESSA MACIONÍLIA TAVARES, S/N, CONJUNTO SILVANA BRAGA, SOUSA/PB
Início: 11/10/2022 | Previsão: 11/10/2023 | Finalização: 18/09/2024
Contratada: COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA. | CNPJ: 11170603000158
Protocolo: 00851/23 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 20/02/2025 | Lat. -6.7884900, Long. -38.2391000 | 1 foto(s)
Condições Iniciais | 20/02/2025 | Lat. -6.7884000, Long. -38.2391000 | 2 foto(s)

— Medições —

23/02/2024 a 18/06/2024 | R\$ 35.171,33 |
27/12/2023 a 22/02/2024 | R\$ 75.226,99 |
14/10/2023 a 26/12/2024 | R\$ 39.159,64 |
27/07/2023 a 13/10/2023 | R\$ 114.205,84 |
04/05/2023 a 26/07/2023 | R\$ 174.552,49 |
24/02/2023 a 03/05/2023 | R\$ 151.544,23 |
06/01/2023 a 23/02/2023 | R\$ 130.352,03 |
12/10/2022 a 05/01/2023 | R\$ 114.585,33 |

— Contratos —

000006862022 | COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA. | R\$ 845.452,13 | até 10/10/2024

DETALHES DA OBRA 06862022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Aditivos —

Documento 107563/23 | Vigência | R\$ 0,00 | A justificativa se encontra nos documentos anexados.

— Convênios —

515/2021 | ESTADO DA PARAÍBA | R\$ 869.005,67

— Empenhos —

5831 | 19/06/2024 | R\$ 35.171,33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
1295 | 23/02/2024 | R\$ 75.226,99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
11476 | 26/12/2023 | R\$ 39.159,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
8677 | 25/10/2023 | R\$ 114.205,84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
5671 | 28/07/2023 | R\$ 174.552,49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
2714 | 08/05/2023 | R\$ 151.544,23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
785 | 06/03/2023 | R\$ 130.352,03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
11438 | 30/12/2022 | R\$ 114.585,33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...

— Pagamentos —

5831 | 20/06/2024 | R\$ 35.171,33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
1295 | 26/02/2024 | R\$ 75.226,99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
8677 | 06/02/2024 | R\$ 114.205,84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
11476 | 06/02/2024 | R\$ 39.159,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
5671 | 31/07/2023 | R\$ 174.552,49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
2714 | 10/05/2023 | R\$ 151.544,23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
785 | 09/03/2023 | R\$ 130.352,03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
11438 | 17/01/2023 | R\$ 114.585,33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...

— Restos a pagar —

8677 | — | R\$ 114.205,84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
11476 | — | R\$ 39.159,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...
11438 | — | R\$ 114.585,33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA CONST...

DETALHES DA OBRA 06862022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220482795 |

Declaração de Acessibilidade | ART.EXECUCAO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/arquivo/753b2...>

Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA_creche silvana braga.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/arquivo/346c4...>

Projeto Básico | PROJETO.ARQUITETONICO.CRECHE.SILVANA.BRAGA.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/arquivo/a049b...>

Planilha Contratada | Planilha.vencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/arquivo/7bf96...>

Ordem de Serviço | CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO - SOUSA - CRECHE.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/arquivo/5d8fd...>

Planilha de Medição | BM 08 - creche silvana braga.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/1930...>

Planilha de Medição | BM 07 - creche silvana braga.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/1930...>

Planilha de Medição | BM 06 - creche silvana braga.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/1930...>

Planilha de Medição | BM 05 - creche silvana braga.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/1930...>

Planilha de Medição | BM 04 - creche silvana braga.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/1930...>

Planilha de Medição | BM 03 - creche silvana braga.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/1930...>

Planilha de Medição | BM 02 - creche silvana braga.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/1930...>

Planilha de Medição | BM 01 - creche silvana braga.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06862022/medicoes/1930...>