

DETALHES DA OBRA 06872021

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 18:49

Situação: Finalizada por conclusão de construção

Valor atual: R\$ 222.688,28 | Pago: R\$ 190.797,06 | Execução: 100,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: PRAÇA

Bairro:

Endereço: Av. Nelson Meira, bairro Estação, Sousa-PB

Início: 05/11/2022 | Previsão: 03/07/2023 | Finalização: 11/04/2024

Contratada: HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ: 37628430000162

Protocolo: 112394/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 20/02/2025 | Lat. -6.7699000, Long. -38.2343000 | 21 foto(s)

Condições Iniciais | 20/02/2025 | Lat. -6.7699000, Long. -38.2343000 | 6 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000006872021 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | R\$ 222.688,28 | até 01/02/2025

— Aditivos —

| Apostilamento do Contrato (Valor) | R\$ 21.531,52 | Estabelece-se a periodicidade minima de reajuste ou revisão dos ...

Documento 38700/24 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA.

Documento 56385/23 | Vigência | R\$ 0,00 | Considerando o delogamento no repasse do contrato em questão. Em...

Documento 111968/22 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme em anexo

— Convênios —

887386/2019 | MINISTÉRIO DO TURISMO | R\$ 240.000,00

DETALHES DA OBRA 06872021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

6684 | 15/07/2024 | R\$ 18.441,99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTR...
2822 | 03/04/2024 | R\$ 123.998,21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTR...
9693 | 20/11/2023 | R\$ 20.502,52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTR...
4599 | 06/07/2023 | R\$ 10.760,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTR...
9817 | 29/11/2022 | R\$ 17.093,84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTR...

— Pagamentos —

6684 | 13/08/2024 | R\$ 18.441,99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTR...
2822 | 16/05/2024 | R\$ 123.998,21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTR...
9693 | 14/12/2023 | R\$ 20.502,52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTR...
4599 | 30/08/2023 | R\$ 10.760,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTR...
9817 | 30/12/2022 | R\$ 17.093,84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTR...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20200334882 |
Declaração de Acessibilidade | ART. asspdf.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06872021/arquivo/3488c...>
Documento de Finalização | SETOR DE ENGENHARIA (2).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06872021/arquivo/fbfdb...>
Projeto Básico | Projetocompleto.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06872021/arquivo/19e3d...>
Planilha Contratada | planilhavencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06872021/arquivo/43161...>
Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVIÇO praça santana.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06872021/arquivo/fc2fe...>