

DETALHES DA OBRA 06882021

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 18:21

Situação: Finalizada por conclusão de construção

Valor atual: R\$ 751.811,60 | Pago: R\$ 708.593,34 | Execução: 94,3%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: ESCOLA

Bairro:

Endereço: Rua Projetada, s/n - Nucleo Habitacional II

Início: 10/11/2021 | Previsão: 21/12/2023 | Finalização: 15/08/2023

Contratada: Construtora J. Galdino EIRELI | CNPJ: 20227311000103

Protocolo: 54531/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 19/02/2025 | Lat. -6.8245000, Long. -38.2645000 | 6 foto(s)

Condições Iniciais | 19/02/2025 | Lat. -6.8245000, Long. -38.2645000 | 6 foto(s)

— Medições —

06/05/2023 a 31/05/2023 | R\$ 59.609,38 |

14/03/2023 a 05/05/2023 | R\$ 86.344,37 |

08/10/2022 a 13/03/2023 | R\$ 225.026,06 |

22/07/2022 a 07/10/2022 | R\$ 97.820,32 |

24/05/2022 a 21/07/2022 | R\$ 162.912,75 |

22/01/2022 a 23/05/2022 | R\$ 76.880,46 |

— Contratos —

000006882021 | Construtora J. Galdino EIRELI | R\$ 751.811,60 | até 21/12/2023

— Aditivos —

Documento 52669/23 | Valor | R\$ 103.532,35 | Conforme parecer técnico de engenharia.

Documento 118811/22 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme em anexo

DETALHES DA OBRA 06882021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Convênios —

543/2019 | Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e T... | R\$ 900.467,68

— Empenhos —

6406 | 18/08/2023 | R\$ 59.609,38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
2916 | 15/05/2023 | R\$ 86.344,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
1217 | 20/03/2023 | R\$ 225.026,06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
8253 | 13/10/2022 | R\$ 97.820,32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6428 | 12/08/2022 | R\$ 162.912,75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
4123 | 02/06/2022 | R\$ 76.880,46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Pagamentos —

6406 | 30/08/2023 | R\$ 59.609,38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
2916 | 16/05/2023 | R\$ 86.344,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
1217 | 22/03/2023 | R\$ 225.026,06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
8253 | 03/01/2023 | R\$ 11.759,94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
8253 | 18/10/2022 | R\$ 86.060,38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
6428 | 12/08/2022 | R\$ 162.912,75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
4123 | 07/06/2022 | R\$ 76.880,46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Restos a pagar —

8253 | — | R\$ 11.759,94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220440275 |

Declaração de Acessibilidade | ArtExecucao.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/arquivo/058ba...>

Documento de Finalização | Termo de recebimento Escola Nucleo II.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/arquivo/33414...>

Projeto Básico | Projeto Escola Nucleo 2.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/arquivo/775ac...>

Planilha Contratada | PlanilhaVencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/arquivo/e8300...>

Ordem de Serviço | OD Escola nucleo.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/arquivo/9a89e...>

Planilha de Medição | 6º BM Escola Nucleo II (FINAL).xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/1920...>

DETALHES DA OBRA 06882021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Planilha de Medição | 5º BM Escola Nucleo II.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/1919...>

Planilha de Medição | 4º BM Escola Nucleo II.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/1914...>

Planilha de Medição | 3º BM Escola Nucleo II Ok.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/1913...>

Planilha de Medição | 2º BM Escola Nucleo II.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/1913...>

Planilha de Medição | 1º BM Escola Nucleo II.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/1912...>