

DETALHES DA OBRA 02602022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 18:22
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 725.565,70 | Pago: R\$ 0,00 | Execução: 96,4%
Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: POSTO DE SAÚDE
Bairro:
Endereço: Rua Projetada
Início: 22/03/2022 | Previsão: 20/09/2024 | Finalização: 03/02/2025
Contratada: IGOR BRASIL LINS EIRELI | CNPJ: 40510945000178
Protocolo: 50701/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 21/02/2025 | Lat. -6.7718000, Long. -38.2649500 | 14 foto(s)
Condições Iniciais | 20/02/2025 | Lat. -6.7718000, Long. -38.2649500 | 41 foto(s)

— Medições —

14/08/2024 a 16/09/2024 | R\$ 23.539,31 |
02/03/2024 a 13/08/2024 | R\$ 122.922,13 |
01/08/2023 a 01/03/2024 | R\$ 87.341,35 |
01/03/2023 a 31/07/2023 | R\$ 86.475,44 |
25/10/2022 a 28/02/2023 | R\$ 71.568,75 |
08/07/2022 a 24/10/2022 | R\$ 80.702,72 |
31/05/2022 a 07/07/2022 | R\$ 103.658,47 |
22/03/2022 a 30/05/2022 | R\$ 123.420,12 |

— Contratos —

000002602022 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | R\$ 725.565,70 | até 19/10/2024

DETALHES DA OBRA 02602022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Aditivos —

Documento 46626/24 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHEIRO

Documento 80333/23 | Valor | R\$ 26.220,36 | Conforme em anexo

Documento 52721/23 | Vigência | R\$ 0,00 | conforme parecer técnico de engenharia

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

Nenhum registro.

— Pagamentos —

Nenhum registro.

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-PB20220437859 |

Declaração de Acessibilidade | ART - Execução.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/arquivo/ca8d8...>

Documento de Finalização | Termo de recebimento de obra- DEFINITVO CAPS I.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/arquivo/d9d80...>

Projeto Básico | P. BÁSICO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/arquivo/6b75e...>

Planilha Contratada | Planilha Contratada.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/arquivo/238ed...>

Ordem de Serviço | 2022_03_25 9_53 AM Office Lens.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/arquivo/e7b67...>

Planilha de Medição | BM 08.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/1943...>

Planilha de Medição | BM 07.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/1942...>

Planilha de Medição | BM 06.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/1940...>

Planilha de Medição | BM 05 (Salvo automaticamente).xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/1939...>

Planilha de Medição | BM 04.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/1939...>

Planilha de Medição | BM 03.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/1938...>

Planilha de Medição | BM 02 - CAPS I.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/1934...>

DETALHES DA OBRA 02602022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Planilha de Medição | BM 01.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/1929...>