

DETALHES DA OBRA 06002021

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 17:20

Situação: Finalizada por conclusão de construção

Valor atual: R\$ 838.386,99 | Pago: R\$ 796.426,47 | Execução: 95,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: OUTRAS

Bairro:

Endereço: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 810, JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB

Início: 02/09/2021 | Previsão: 02/06/2022 | Finalização: 30/12/2022

Contratada: GERPLAN ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 36240305000118

Protocolo: 94687/21 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 20/02/2025 | Lat. -6.7585000, Long. -38.2290000 | 3 foto(s)

Condições Iniciais | 20/02/2025 | Lat. -6.7585000, Long. -38.2290000 | 3 foto(s)

— Medições —

30/08/2022 a 30/09/2022 | R\$ 49.813,41 |

05/08/2022 a 29/08/2022 | R\$ 135.202,79 |

16/07/2022 a 04/08/2022 | R\$ 140.742,83 |

30/06/2022 a 15/07/2022 | R\$ 71.415,77 |

03/05/2022 a 29/06/2022 | R\$ 85.362,68 |

25/02/2022 a 02/05/2022 | R\$ 83.172,60 |

28/12/2021 a 24/02/2022 | R\$ 89.775,57 |

24/11/2021 a 27/12/2021 | R\$ 58.116,91 |

03/09/2021 a 23/11/2021 | R\$ 83.093,91 |

— Contratos —

000006002021 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | R\$ 838.386,99 | até 15/03/2023

DETALHES DA OBRA 06002021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Aditivos —

Documento 83634/22 | Valor | R\$ 95.185,68 | Conforme em anexo.

Documento 69023/22 | Vigência | R\$ 0,00 | Considerando a vantagem econômica para o município, atrasos dura...

— Convênios —

005/2020 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | R\$ 839.997,85

— Empenhos —

10151 | 13/12/2022 | R\$ 49.813,41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 9 MEDICAO DA OBRA D...
7693 | 28/09/2022 | R\$ 135.202,79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 8 MEDICAO DA OBRA D...
6454 | 16/08/2022 | R\$ 140.472,83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 7 MEDICAO DA OBRA D...
6319 | 10/08/2022 | R\$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 7 MEDICAO DA OBRA D...
5581 | 18/07/2022 | R\$ 71.415,77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 6 MEDICAO DA OBRA D...
5249 | 11/07/2022 | R\$ 85.362,68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO DA OBRA D...
3328 | 10/05/2022 | R\$ 83.172,60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 4 MEDICAO DA OBRA D...
1667 | 15/03/2022 | R\$ 89.775,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA D...
11887 | 31/12/2021 | R\$ 58.116,91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA D...
11213 | 16/12/2021 | R\$ 83.093,91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DA OBRA D...

— Pagamentos —

10151 | 23/12/2022 | R\$ 49.813,41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 9 MEDICAO DA OBRA D...
7693 | 19/12/2022 | R\$ 9.409,24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 8 MEDICAO DA OBRA D...
7693 | 30/09/2022 | R\$ 125.793,55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 8 MEDICAO DA OBRA D...
6454 | 17/08/2022 | R\$ 140.472,83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 7 MEDICAO DA OBRA D...
5581 | 22/07/2022 | R\$ 71.415,77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 6 MEDICAO DA OBRA D...
5249 | 13/07/2022 | R\$ 85.362,68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO DA OBRA D...
3328 | 12/05/2022 | R\$ 83.172,60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 4 MEDICAO DA OBRA D...
1667 | 29/03/2022 | R\$ 89.775,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA D...
11887 | 21/02/2022 | R\$ 58.116,91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA D...
11213 | 31/12/2021 | R\$ 83.093,91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DA OBRA D...

DETALHES DA OBRA 06002021

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Restos a pagar —

11887 | — | R\$ 58.116,91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA D...

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20210399896 |

Declaração de Acessibilidade | PB20210399896.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/arquivo/eae5...>

Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA_casa de sousa.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/arquivo/2751e...>

Projeto Básico | Planta.Baixa.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/arquivo/9ee07...>

Planilha Contratada | PLANILHA.VENCEDORA.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/arquivo/1c13c...>

Ordem de Serviço | Contrato Sousa.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/arquivo/f54aa...>

Planilha de Medição | BM 09 - casa de sousa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/1937...>

Planilha de Medição | BM 08 - casa de sousa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/1937...>

Planilha de Medição | BM 07 - casa de sousa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/1937...>

Planilha de Medição | BM 06 - casa de sousa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/1936...>

Planilha de Medição | BM 05 - casa de sousa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/1936...>

Planilha de Medição | BM 04 - casa de sousa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/1936...>

Planilha de Medição | BM 03 - casa de sousa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/1936...>

Planilha de Medição | BM 02 - casa de sousa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/1936...>

Planilha de Medição | BM 01 - casa de sousa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/1936...>