

DETALHES DA OBRA 05772023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 17:26
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 569.885,28 | Pago: R\$ 566.166,87 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: ESCOLA
Bairro:
Endereço: RUA SAUL PEDROSA DE MELO
Início: 01/09/2023 | Previsão: 28/02/2025 | Finalização: 26/02/2026
Contratada: Ox Construcoes E Servicos Ltda | CNPJ: 49581224000123
Protocolo: 03021/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 20/02/2025 | Lat. -6.7468000, Long. -38.2392000 | 14 foto(s)
Condições Iniciais | 14/02/2025 | Lat. -6.7469000, Long. -38.2392000 | 5 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000005772023 | Ox Construcoes E Servicos Ltda | R\$ 569.885,28 | até 27/08/2025

— Aditivos —

Documento 54770/25 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA
Documento 131111/24 | Valor | R\$ 54.715,51 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA
Documento 125823/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme justificativa técnica
Documento 57565/24 | Valor | R\$ 79.524,14 | Justificativa está nas planilhas e documentos anexados em "Justi...

— Convênios —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 05772023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

2899 | 06/05/2025 | R\$ 6.113,68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
11688 | 29/11/2024 | R\$ 116.073,69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
7182 | 30/07/2024 | R\$ 200.088,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
5259 | 07/06/2024 | R\$ 115.281,47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
2111 | 15/03/2024 | R\$ 69.481,56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
516 | 31/01/2024 | R\$ 18.479,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
69 | 11/01/2024 | R\$ 40.649,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

— Pagamentos —

2899 | 08/05/2025 | R\$ 6.113,68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
11688 | 29/11/2024 | R\$ 116.073,69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
7182 | 31/07/2024 | R\$ 200.088,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
5259 | 07/06/2024 | R\$ 115.281,47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
2111 | 18/03/2024 | R\$ 69.481,56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
516 | 01/02/2024 | R\$ 18.479,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...
69 | 12/01/2024 | R\$ 40.649,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220494749 |
Declaração de Acessibilidade | ARTProjeto.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05772023/arquivo/5af90...>
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Escola José Reis.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05772023/arquivo/195d9...>
Projeto Básico | Projeto_Arquitetonico.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05772023/arquivo/74146...>
Planilha Contratada | PlanilhaVencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05772023/arquivo/04f28...>
Ordem de Serviço | OS_JoseReis.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05772023/arquivo/04e78...>