

DETALHES DA OBRA 02562023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 18:21

Situação: Em Execução Normal

Valor atual: R\$ 6.801.962,73 | Pago: R\$ 1.610.096,02 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO

Bairro:

Endereço: Av, Almirante Tamandaré

Início: 13/03/2023 | Previsão: 10/03/2026 | Finalização: —

Contratada: Niemaia Construcoes Ltda - Me | CNPJ: 10641065000170

Protocolo: 05914/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 17/02/2025 | Lat. -6.7693200, Long. -38.2329900 | 3 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000002562023 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | R\$ 6.801.962,73 | até 28/02/2027

— Aditivos —

Documento 101221/26 | Apostilamento do Contrato | R\$ 0,00 | Correção em extrato do termo de apostilamento

Documento 98021/26 | Apostilamento do Contrato | R\$ 0,00 | Inclusao de dotação orçamentaria

Documento 34902/26 | Vigência | R\$ 0,00 | EM ANEXO

Documento 140817/25 | Vigência | R\$ 0,00 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção d...

Documento 67982/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme parecer técnico de engenharia.

Documento 20298/24 | Valor | R\$ 1.350.847,45 | Para aditar o serviço de terraplanagem, conforme parecer técnico...

DETALHES DA OBRA 02562023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Convênios —

0282022 | Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e... | R\$ 14.252.571,50

— Empenhos —

- 6006 | 08/07/2026 | R\$ 65.985,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 5258 | 16/06/2026 | R\$ 1.102.127,96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 1289 | 23/02/2024 | R\$ 441.982,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA ...
- 1123 | 20/02/2024 | R\$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Pagamentos —

- 6006 | 11/08/2026 | R\$ 4.885,80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 6006 | 08/07/2026 | R\$ 61.099,90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 5258 | 16/06/2026 | R\$ 1.102.127,96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 1289 | 23/02/2024 | R\$ 441.982,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

- Documento de Responsabilidade Técnica | PB20230529270 |
- Declaração de Acessibilidade | ART.execucao.alca.oeste.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02562023/arquivo/e06e7...>
- Projeto Básico | projeto.alca.oeste.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02562023/arquivo/15cac...>
- Planilha Contratada | Planilha.vencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02562023/arquivo/4b094...>
- Ordem de Serviço | autos_documento117677_22.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02562023/arquivo/79a94...>