

DETALHES DA OBRA 07002023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 17:25
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 322.714,77 | Pago: R\$ 301.987,23 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: OUTRAS
Bairro:
Endereço: RUA JOSEFA ESTRELA DE OLIVEIRA, RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, RODOVIA BR 230
Início: 28/11/2023 | Previsão: 28/11/2024 | Finalização: 31/12/2024
Contratada: Cesna Construcoes E Servicos em Geral Ltda. | CNPJ: 24510984000119
Protocolo: 13914/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 19/02/2025 | Lat. -6.7710000, Long. -38.2286000 | 3 foto(s)
Condições Iniciais | 19/02/2025 | Lat. -6.7710000, Long. -38.2286000 | 3 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000007002023 | Cesna Construcoes E Servicos em Geral Ltda. | R\$ 322.714,77 | até 28/11/2024

— Aditivos —

Documento 124929/24 | Valor | R\$ 26.800,20 | Conforme parecer técnico de engenharia

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

10999 | 12/11/2024 | R\$ 51.090,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DO FORNECIMENTO E IN...
5636 | 14/06/2024 | R\$ 51.090,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DO FORNECIMENTO E IN...

DETALHES DA OBRA 07002023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

2962 | 09/04/2024 | R\$ 116.313,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DO FORNECIMENTO E IN...

785 | 08/02/2024 | R\$ 83.492,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO FORNECIMENTO E IN...

— Pagamentos —

10999 | 29/11/2024 | R\$ 51.090,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DO FORNECIMENTO E IN...

5636 | 17/06/2024 | R\$ 51.090,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DO FORNECIMENTO E IN...

2962 | 10/04/2024 | R\$ 116.313,20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DO FORNECIMENTO E IN...

785 | 09/02/2024 | R\$ 83.492,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO FORNECIMENTO E IN...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | PB20240588876 |

Declaração de Acessibilidade | ART Projeto Subestação.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07002023/arquivo/5b8fe...>

Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO SUBSESTAÇÕES EDUCAÇÃO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07002023/arquivo/0968c...>

Projeto Básico | projeto.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07002023/arquivo/db1c8...>

Planilha Contratada | Planilha Subestação Educação - Etapa01 - R1_19.05.2023... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07002023/arquivo/5b560...>

Ordem de Serviço | 23 - ORDEM DE SERVIÇO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07002023/arquivo/09627...>