

DETALHES DA OBRA 03372023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 28/08/2026 18:21
Situação: Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Valor atual: R\$ 596.002,17 | Pago: R\$ 245.651,24 | Execução: 100,0%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: PRAÇA
Bairro:
Endereço: RUA HENRIQUE EVANGELISTA CHINA
Início: 19/04/2023 | Previsão: 14/06/2025 | Finalização: 01/08/2025
Contratada: JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | CNPJ: 39472830000157
Protocolo: 19739/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 26/02/2026 | Lat. -6.7500000, Long. -38.2200000 | 1 foto(s)
Condições Iniciais | 17/02/2025 | Lat. -6.7598100, Long. -38.2233300 | 4 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000003372023 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | R\$ 596.002,17 | até 13/06/2026

— Aditivos —

Documento 84432/25 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme parecer técnico de engenharia.
Documento 83815/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme parecer técnico de engenharia.
Documento 14017/24 | Valor | R\$ 97.128,55 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

— Convênios —

1063896-12 | Prefeitura Municipal de Sousa | R\$ 573.000,00

DETALHES DA OBRA 03372023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

4892 | 02/07/2025 | R\$ 19.483,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA ...
1718 | 25/03/2025 | R\$ 24.912,66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA ...
783 | 20/02/2025 | R\$ 8.515,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO REFERENTE A ESTE CON...
11308 | 25/11/2024 | R\$ 12.973,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO REFERENTE A ESTE CON...
10083 | 18/10/2024 | R\$ 73.888,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO REFERENTE A ESTE CON...
8289 | 27/08/2024 | R\$ 49.208,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO REFERENTE A ESTE CON...
6647 | 12/07/2024 | R\$ 45.138,82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO REFERENTE A ESTE CON...
1259 | 22/02/2024 | R\$ 11.529,54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA D...

— Pagamentos —

4892 | 22/07/2025 | R\$ 19.483,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA ...
1718 | 23/04/2025 | R\$ 24.912,66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO REFERENTE A ESTA DA ...
783 | 10/03/2025 | R\$ 8.515,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO REFERENTE A ESTE CON...
11308 | 20/12/2024 | R\$ 12.973,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO REFERENTE A ESTE CON...
10083 | 29/10/2024 | R\$ 73.888,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO REFERENTE A ESTE CON...
8289 | 12/09/2024 | R\$ 49.208,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO REFERENTE A ESTE CON...
6647 | 25/07/2024 | R\$ 45.138,82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO REFERENTE A ESTE CON...
1259 | 09/05/2024 | R\$ 11.022,25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA D...
1259 | 29/02/2024 | R\$ 507,29 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA D...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | PB20240597327 |
Declaração de Acessibilidade | PB20240597327.17Bd0.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03372023/arquivo/e3b7e...>
Documento de Finalização | autos_documento30536_23.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03372023/arquivo/af231...>
Projeto Básico | PROJETOS.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03372023/arquivo/f64d2...>
Planilha Contratada | Planilha e Cronograma ajustado - Praça da Bíblia - Sou... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03372023/arquivo/e684e...>
Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVIÇO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03372023/arquivo/491f3...>