

DETALHES DA OBRA 03232024

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 17:42

Situação: Finalizada por conclusão de construção

Valor atual: R\$ 3.921.050,63 | Pago: R\$ 3.919.519,14 | Execução: 100,0%

Descrição: ontratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para...

— Dados gerais —

Tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO

Bairro:

Endereço: Diversas ruas

Início: 21/06/2024 | Previsão: 21/06/2025 | Finalização: 28/05/2025

Contratada: Niemaia Construcoes Ltda - Me | CNPJ: 10641065000170

Protocolo: 92204/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 26/08/2026 | Lat. -6.7688800, Long. -38.2265800 | 5 foto(s)

Condições Iniciais | 18/02/2025 | Lat. -6.7618500, Long. -38.2324000 | 4 foto(s)

— Medições —

18/03/2025 a 02/05/2025 | R\$ 359.693,43 |

02/10/2024 a 17/03/2025 | R\$ 927.124,35 |

05/09/2024 a 01/10/2024 | R\$ 1.104.140,10 |

08/08/2024 a 04/09/2024 | R\$ 375.933,19 |

21/06/2024 a 07/08/2024 | R\$ 1.152.628,07 |

— Contratos —

000003232024 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | R\$ 3.921.050,63 | até 20/06/2025

— Aditivos —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 03232024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Convênios —

018/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E... | R\$ 4.613.000,74

— Empenhos —

- 2765 | 02/05/2025 | R\$ 359.693,43 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 1703 | 21/03/2025 | R\$ 927.124,35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 1688 | 21/03/2025 | R\$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 9699 | 02/10/2024 | R\$ 1.104.140,10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 8638 | 04/09/2024 | R\$ 375.933,19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 7595 | 08/08/2024 | R\$ 1.152.628,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Pagamentos —

- 2765 | 05/05/2025 | R\$ 359.693,43 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 1703 | 02/05/2025 | R\$ 493.597,53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 1703 | 25/03/2025 | R\$ 433.526,82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 9699 | 02/10/2024 | R\$ 1.104.140,10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 8638 | 04/09/2024 | R\$ 375.933,19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
- 7595 | 09/08/2024 | R\$ 1.152.628,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

- Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20240634305 |
- Declaração de Acessibilidade | ART DE EXECUÇÃO NIEMAIA - SOUSA - CR 02-24.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/arquivo/055a3...>
- Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Asfalto 3232024.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/arquivo/98ba5...>
- Projeto Básico | Projeto pavimentação.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/arquivo/eb8fa...>
- Planilha Contratada | Planilha vencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/arquivo/5b127...>
- Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVICO NIEMAIA.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/arquivo/97d3c...>
- Planilha de Medição | BM 05 Pavimentacao Asfalto sobre paralelo.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/3098...>
- Planilha de Medição | BM 04 Pavimentacao Asfalto sobre paralelo.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/3098...>

DETALHES DA OBRA 03232024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

Planilha de Medição | BM 03 - contrato 323.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/1911...>

Planilha de Medição | BM 02 - contrato 323.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/1911...>

Planilha de Medição | BM 01 - contrato 323.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/1911...>