

DETALHES DA OBRA 07232023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 17:24

Situação: Finalizada Administrativa ou Judicialmente

Valor atual: R\$ 686.912,33 | Pago: R\$ 91.986,34 | Execução: 13,4%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES

Bairro:

Endereço: Rua Projetada, S/N - Núcleo Habitacional III, Distrito de São Gonçalo

Início: 22/01/2024 | Previsão: 17/12/2025 | Finalização: 22/05/2025

Contratada: I & R Engenharia Ltda | CNPJ: 48391652000120

Protocolo: 94362/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 30/05/2025 | Lat. -6.8047000, Long. -38.2463000 | 3 foto(s)

Condições Iniciais | 16/02/2025 | Lat. -6.8045000, Long. -38.2463000 | 4 foto(s)

— Medições —

18/12/2023 a 01/08/2024 | R\$ 91.986,34 |

— Contratos —

000007322023 | I & R Engenharia Ltda | R\$ 686.912,33 | até 17/12/2025

— Aditivos —

Documento 138422/24 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme Parecer técnico de engenharia

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

7826 | 13/08/2024 | R\$ 91.986,34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

DETALHES DA OBRA 07232023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

- 7826 | 30/08/2024 | R\$ 26.986,34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 7826 | 26/08/2024 | R\$ 20.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...
- 7826 | 14/08/2024 | R\$ 45.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

- Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230555017 |
- Declaração de Acessibilidade | ART_Projeto_Ginasio_Nucleo_3.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/arquivo/5cf9a...>
- Documento de Finalização | Rescisao - Concorrencencia 07-2023.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/arquivo/ca67b...>
- Projeto Básico | projetoGinasio.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/arquivo/9e754...>
- Planilha Contratada | Planilha vencedora Quadra Nucleo 3_Construtora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/arquivo/22bf5...>
- Ordem de Serviço | O_S_Ginasio_Nucleo_III.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/arquivo/09037...>
- Planilha de Medição | BM 01_Quadra Nucleo 3_BMA PMS.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/medicoes/1879...>