

DETALHES DA OBRA 04542024

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 27/08/2026 16:14

Situação: Finalizada por conclusão de construção

Valor atual: R\$ 105.000,00 | Pago: R\$ 122.586,66 | Execução: 100,0%

Descrição: Construção da cobertura da escola Dégma Lúcia, no município de Sousa-PB.

— Dados gerais —

Tipo: ESCOLA

Bairro:

Endereço: AVENIDA RIO PIRANHAS

Início: 09/09/2024 | Previsão: 27/08/2025 | Finalização: 22/08/2025

Contratada: | CNPJ:

Protocolo: 139626/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Nenhum registro.

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

Nenhum registro.

— Aditivos —

Nenhum registro.

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

6852 | 27/08/2025 | R\$ 26.253,42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 READEQUACAO DA OBRA DE EXECUC...

3301 | 15/05/2025 | R\$ 3.139,41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

1342 | 12/03/2025 | R\$ 38.302,91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

DETALHES DA OBRA 04542024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

111 | 17/01/2025 | R\$ 54.890,92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

— Pagamentos —

6852 | 02/09/2025 | R\$ 26.253,42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 READEQUACAO DA OBRA DE EXECUC...

3301 | 16/05/2025 | R\$ 3.139,41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

1342 | 13/03/2025 | R\$ 38.302,91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

111 | 22/01/2025 | R\$ 54.890,92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20240681220 |

Declaração de Acessibilidade | ART - ASSINADA - PB20240681220.z3b95.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04542024/arquivo/a3b39...>

Documento de Finalização | TER._RECEBIMENTO_DEFINITIVO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04542024/arquivo/75455...>

Projeto Básico | ESCOLA DEGMA LÚCIA 26 09 2023-A1.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04542024/arquivo/f202c...>

Planilha Contratada | Medição 01 - Sousa.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04542024/arquivo/c4c90...>

Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVIÇO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04542024/arquivo/03920...>