

DETALHES DA OBRA 00792025

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 27/08/2026 15:00
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 888.464,39 | Pago: R\$ 884.851,16 | Execução: 99,6%
Descrição: CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termo...

— Dados gerais —

Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Bairro:
Endereço: AVENIDA ANGELIM, S/N, BAIRRO ANGELIM, SOUSA/PB
Início: 25/02/2025 | Previsão: 20/05/2026 | Finalização: 22/06/2026
Contratada: Mz Construtora E Consultoria Eireli | CNPJ: 09027846000190
Protocolo: 75652/25 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 26/08/2026 | Lat. -6.7500000, Long. -38.2000000 | 4 foto(s)
Condições Iniciais | 28/08/2025 | Lat. -6.7500000, Long. -38.2000000 | 1 foto(s)

— Medições —

13/03/2026 a 20/05/2026 | R\$ 13.855,08 |
07/02/2026 a 12/03/2026 | R\$ 58.930,02 |
14/01/2026 a 06/02/2026 | R\$ 20.218,97 |
11/12/2025 a 13/01/2026 | R\$ 143.384,36 |
28/11/2025 a 10/12/2025 | R\$ 148.912,59 |
07/10/2025 a 25/11/2025 | R\$ 70.284,32 |
12/09/2025 a 06/10/2025 | R\$ 142.691,67 |
05/08/2025 a 12/09/2025 | R\$ 14.356,35 |
04/06/2025 a 04/08/2025 | R\$ 94.944,78 |
25/02/2025 a 03/06/2025 | R\$ 177.273,02 |

— Contratos —

000000792025 | Mz Construtora E Consultoria Eireli | R\$ 888.464,39 | até 25/08/2026

DETALHES DA OBRA 00792025

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Aditivos —

- Documento 63380/26 | Vigência | R\$ 0,00 | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E...
- Documento 21260/26 | Vigência | R\$ 0,00 | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E...
- Documento 143302/25 | Valor | R\$ 173.464,39 | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E ...

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

- 4653 | 27/05/2026 | R\$ 13.855,08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 2291 | 19/03/2026 | R\$ 58.930,02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 1064 | 11/02/2026 | R\$ 20.218,97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 235 | 20/01/2026 | R\$ 143.384,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 10107 | 15/12/2025 | R\$ 148.912,59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 9585 | 28/11/2025 | R\$ 70.284,32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 8101 | 10/10/2025 | R\$ 142.691,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 7384 | 15/09/2025 | R\$ 14.356,35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 6173 | 11/08/2025 | R\$ 94.944,78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 4053 | 11/06/2025 | R\$ 177.273,02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...

— Pagamentos —

- 4653 | 28/05/2026 | R\$ 13.855,08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 2291 | 20/03/2026 | R\$ 58.930,02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 1064 | 11/02/2026 | R\$ 20.218,97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 235 | 27/01/2026 | R\$ 73.384,36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 235 | 20/01/2026 | R\$ 70.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 10107 | 16/12/2025 | R\$ 148.912,59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 9585 | 01/12/2025 | R\$ 70.284,32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 8101 | 10/10/2025 | R\$ 142.691,67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 7384 | 17/09/2025 | R\$ 14.356,35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...
- 6173 | 14/08/2025 | R\$ 94.944,78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...

DETALHES DA OBRA 00792025

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

4053 | 12/06/2025 | R\$ 177.273,02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250704434 |

Declaração de Acessibilidade | ART - Quadra - Angelim.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/arquivo/c6acc...>

Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Quadra Angelim.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/arquivo/d23ed...>

Projeto Básico | DE_RP_ARQ_QUADRA ANGELIM_2023_01_09_0-ass.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/arquivo/4aed0...>

Planilha Contratada | planilha vencedora Quadra Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/arquivo/beb9e...>

Ordem de Serviço | CONTRATO (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/arquivo/3bbf9...>

Planilha de Medição | BM 10 - Quadra Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/3097...>

Planilha de Medição | BM 09 - Quadra Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/3097...>

Planilha de Medição | BM 08 - Quadra Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/3097...>

Planilha de Medição | BM 07 - Quadra Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/3096...>

Planilha de Medição | BM 06 - Quadra Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/3096...>

Planilha de Medição | BM 05 - Quadra Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/3096...>

Planilha de Medição | BM 04 - Quadra Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/3096...>

Planilha de Medição | BM 03 - Quadra Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/3096...>

Planilha de Medição | BM 02 - Quadra Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/3096...>

Planilha de Medição | BM 01 - Quadra Angelim.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00792025/medicoes/3096...>