

DETALHES DA OBRA 02142025

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 27/08/2026 15:09

Situação: Em Execução Normal

Valor atual: R\$ 511.256,99 | Pago: R\$ 0,00 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde ESF I Alto do Cruz...

— Dados gerais —

Tipo: PSF

Bairro:

Endereço: RUA FRANCISCA CELESTE SANTOS

Início: 28/05/2025 | Previsão: 28/05/2026 | Finalização: —

Contratada: Projetcons Engenharia E Arquitetura Ltda | CNPJ: 34016448000115

Protocolo: 133324/25 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 15/01/2026 | Lat. -6.7500000, Long. -38.2400000 | 1 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000002142025 | Projetcons Engenharia E Arquitetura Ltda | R\$ 511.256,99 | até 25/09/2026

— Aditivos —

Documento 98863/26 | Vigência | R\$ 0,00 | Conclusao .

Documento 84308/26 | Valor | R\$ 46.056,99 | Adequações conforme nota tecnica.

Documento 62365/26 | Vigência | R\$ 0,00 | Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação...

— Convênios —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 02142025

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Empenhos —

Nenhum registro.

— Pagamentos —

Nenhum registro.

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250729066 |

Declaração de Acessibilidade | ART_SOUSA (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02142025/arquivo/31656...>

Projeto Básico | PSF ALTO DO CRUZEIRO V_01 PRANCHA 1-3 (2).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02142025/arquivo/037d8...>

Planilha Contratada | planilha vencedora.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02142025/arquivo/5a686...>

Ordem de Serviço | contrato (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02142025/arquivo/24099...>