

DETALHES DA OBRA 06022022

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 28/08/2026 18:49

Situação: Paralisada

Valor atual: R\$ 3.100.342,23 | Pago: R\$ 0,00 | Execução: 1,6%

Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —

Tipo: OUTRAS

Bairro:

Endereço: Rua Projetada, s/n - Angelim

Início: 22/08/2022 | Previsão: 22/08/2023 | Finalização: —

Contratada: Compacto Construcoes E Servicos Eireli | CNPJ: 09545520000154

Protocolo: 103391/22 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 21/02/2025 | Lat. -6.7546000, Long. -38.2092000 | 4 foto(s)

— Medições —

22/08/2022 a 23/12/2022 | R\$ 50.956,73 |

— Contratos —

000006022022 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | R\$ 3.100.342,23 | até 22/08/2023

— Aditivos —

| Apostilamento do Contrato | R\$ 0,00 | O apostilamento se dá pela alteração das bases que pactuaram o c...

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 06022022

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

Nenhum registro.

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220478337 |

Declaração de Acessibilidade | PB20230534379.25ac2.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06022022/arquivo/a5394...>

Projeto Básico | ProjetoSanitarioSousa.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06022022/arquivo/bfc70...>

Planilha Contratada | PlanVencedor.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06022022/arquivo/a2169...>

Ordem de Serviço | OS Canal vivo.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06022022/arquivo/21b7a...>

Planilha de Medição | BM_01 Esgotamento.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06022022/medicoes/1947...>