

DETALHES DA OBRA 04822025

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 27/08/2026 13:56

Situação: Em Execução Normal

Valor atual: R\$ 3.751.504,48 | Pago: R\$ 0,00 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa para a pavimentação em paralelepípedo na zona rural e em vias urbanas do município, co...

— Dados gerais —

Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO

Bairro:

Endereço: Zona Rural

Início: 23/10/2025 | Previsão: 23/10/2026 | Finalização: —

Contratada: Construtora E Limpeza Urbana Dantas Ltda | CNPJ: 47674423000150

Protocolo: 13508/26 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 09/02/2026 | Lat. -6.8500000, Long. -38.3100000 | 4 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000004822025 | Construtora E Limpeza Urbana Dantas Ltda | R\$ 3.751.504,48 | até 23/10/2026

— Aditivos —

Documento 34891/26 | Apostilamento do Contrato (Alteração das Fontes de Recursos) | R\$ 0,00 | O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a inclusão de f...

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 04822025

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

Nenhum registro.

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250777551 |

Declaração de Acessibilidade | ART DE EXECUÇÃO SOUSA.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04822025/arquivo/60169...>

Projeto Básico | 1. PAV PROJ SAO VICENTE.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04822025/arquivo/9465c...>

Planilha Contratada | PLANILHA ESTRADAS RURAIS SOUSA_ATT.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04822025/arquivo/7e6f6...>

Ordem de Serviço | contrato (1).pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04822025/arquivo/41494...>