

DETALHES DA OBRA 05492025

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 27/08/2026 15:10
Situação: Em Execução Normal
Valor atual: R\$ 3.989.000,00 | Pago: R\$ 173.239,78 | Execução: 4,3%
Descrição: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preç...

— Dados gerais —
Tipo: PASSAGEM MOLHADA
Bairro:
Endereço: Rio do Peixe
Início: 04/12/2025 | Previsão: 02/12/2026 | Finalização: —
Contratada: Brimax Engenharia Ltda | CNPJ: 39695545000103
Protocolo: 25915/26 | Secretaria:

— Condições da obra —
Condições Iniciais | 03/03/2026 | Lat. -6.7600000, Long. -38.2300000 | 4 foto(s)

— Medições —
28/11/2025 a 24/03/2026 | R\$ 173.239,78 |

— Contratos —
000005492025 | Brimax Engenharia Ltda | R\$ 3.989.000,00 | até 27/11/2026

— Aditivos —
Documento 26552/26 | Outro | R\$ 0,00 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da...

— Convênios —
0052026 | Governo do Estado da Paraíba | R\$ 4.793.371,67

— Empenhos —
3292 | 16/04/2026 | R\$ 173.239,78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCA...

DETALHES DA OBRA 05492025

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

3292 | 22/04/2026 | R\$ 173.239,78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCA...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20260797744 |

Declaração de Acessibilidade | 3 - ART DE EXECUÇÃO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05492025/arquivo/a62c3...>

Projeto Básico | 4-Projeto.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05492025/arquivo/5c2e4...>

Planilha Contratada | PROPOSTA BRIMAX.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05492025/arquivo/c4c85...>

Ordem de Serviço | 2 - ORDEM DE SERVIÇO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05492025/arquivo/b01f4...>

Planilha de Medição | BM_01_-_Passagem de Pedrinhas.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05492025/medicoes/3100...>