

DETALHES DA OBRA 04192026

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 27/08/2026 13:56

Situação: Em Execução Normal

Valor atual: R\$ 16.138.071,46 | Pago: R\$ 1.240.161,62 | Execução: 7,7%

Descrição: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de pavimentação asfáltica em diversas vias públ...

— Dados gerais —

Tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO

Bairro:

Endereço: Diversas Ruas Cidade de Sousa

Início: 22/06/2026 | Previsão: 22/06/2027 | Finalização: —

Contratada: Niemaia Construcoes Ltda - Me | CNPJ: 10641065000170

Protocolo: 98486/26 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 20/08/2026 | Lat. -6.7700000, Long. -38.2200000 | 4 foto(s)

— Medições —

23/06/2026 a 10/08/2026 | R\$ 1.240.161,62 |

— Contratos —

000004192026 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | R\$ 16.138.071,46 | até 22/06/2028

— Aditivos —

Nenhum registro.

— Convênios —

175/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO ... | R\$ 17.053.579,41

— Empenhos —

7347 | 12/08/2026 | R\$ 1.240.161,62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...

DETALHES DA OBRA 04192026

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

7347 | 12/08/2026 | R\$ 1.240.161,62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20260840463 |

Declaração de Acessibilidade | ART DE EXECUÇÃO - IGOR - ASFALTO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04192026/arquivo/14af8...>

Projeto Básico | RUAS - ALTO CAPANEMA, JARDIM SANTANA E ESTAÇÃO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04192026/arquivo/aab73...>

Planilha Contratada | PROPOSTA NIEMAIA - SOUSA_asfalto.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04192026/arquivo/d8b38...>

Ordem de Serviço | Contrato - Asfalto_ASSINADO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04192026/arquivo/e5212...>

Planilha de Medição | BM 01 - asfalto contrato 419-2026.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04192026/medicoes/3088...>